



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๔
(ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๔)

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๔ (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๔) ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

เพื่อให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๓- กันยายน ๒๕๖๔) ถูกต้องตามระเบียบฯ ขั้นตอน จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

(นายเดชน์ทีปต์ ขาวทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวัดผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ และใช้สำหรับเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาในอนาคต

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จลุล่วง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับการปฏิบัติงานและการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
อบต.โคกทราย
ธันวาคม ๒๕๖๔

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
	- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๑
	- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๑
	- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๔
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	
	- วิสัยทัศน์	๕
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๕
	- กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๕
	- เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
	- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๖
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
	- ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๓๖
	- ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของอบต.โคกทราย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๖๖๔	
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
	- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๓๙
	- ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๔๐

ภาคผนวก

คำสั่งอบต.โคกทราย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
คำสั่ง ที่ ๑๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนฯ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของประชาชน
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จากระบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งการติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกลวง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดำเนินงาน ในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินงานสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) การประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถ นำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๒. เพื่อประเมินความเหมาะสมของโครงการที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
๓. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๔. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๕. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๓.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ตามคำสั่งที่ ๑๑๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

๑. นายกิตติพิศ วงชะแดง	สมาชิกสภาฯ	กรรมการ
๒. นายสนธิ ไหมแก้ว	สมาชิกสภาฯ	กรรมการ
๓. นายสวัสดิ์ สีพุด	สมาชิกสภาฯ	กรรมการ
๔. นายน้อม หนูสว่าง	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นายชำนาญ ขุนจำนง	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกตะเคียน	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านควนเพ็ง	ผู้แทนหน่วยงาน	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
๙. หัวหน้าสำนักปลัด	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
๑๐. นายอนันต์ พันธุ์ศิริ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายรัตน์ รักเงิน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ


ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร



๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑. ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา ประชาชนได้รับประโยชน์
๒. เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของโครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้โครงการมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. ทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ประสบความสำเร็จก็ควรยุติโครงการ
๔. ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายที่กำหนด ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์อำเภอ และแผนชุมชน

๑. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย

“ สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนดี ”

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๑. ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินว่าองค์กรดำเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ใด เบิกจ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร สามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จในงบประมาณนั้นๆ เป็นร้อยละเท่าไร

๒. ติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อประเมินว่าองค์กรดำเนินการโครงการนั้นๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการหรือไม่ หากไม่สามารถดำเนินโครงการได้มีสาเหตุจากเหตุใด ช่วงเวลาที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานหรือไม่ และผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการเป็นร้อยละเท่าไร

๓. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของ อบต.โคกทราย

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๑. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามการจัดสรรงบประมาณ

๒. แบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามการใช้จ่ายงบประมาณ

๓. แบบการติดตามและประเมินผลโครงการ

๔. แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของ อบต.โคกทราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๕. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


๕.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

๕.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะโครงการในปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๙๐ โครงการ มาดำเนินการ จำนวน ๘๑ โครงการ (ข้อบัญญัติ จำนวน ๕๕ โครงการ เงินอุดหนุน จำนวน ๑๐ โครงการ เงินสะสม จำนวน ๑๖ โครงการ) คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๓ สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔		โครงการบรรจุ ข้อบัญญัติ /เงินอุดหนุน/เงินสะสม	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
๑. การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	๑๒๕	๑๐๙,๙๗๒,๖๐๐	๓๗	๓๑,๘๐๙,๓๐๐
๒. การพัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย์	๑.แผนงาน การศึกษา	๑๕	๘,๔๘๒,๑๐๐	๙	๕,๑๘๔,๒๐๐
	๒.แผนงานสังคม สงเคราะห์	๔	๒๙๐,๐๐๐	๓	๖๕,๐๐๐
	๓.แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง	๗	๒๓๕,๐๐๐	๖	๒๐๕,๐๐๐
	๔.แผนงาน สาธารณสุข	๑๐	๖,๗๙๙,๒๐๐	๗	๓๔๕,๐๐๐
	๕.แผนงานงบกลาง	๕	๑๘,๐๒๐,๐๐๐	๕	๑๘,๕๗๒,๐๔๕
๓. การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	๕	๒๒๐,๐๐๐	๔	๑๓๐,๐๐๐
๔. การบริหาร จัดการองค์การอย่างมี ธรรมาภิบาล	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	๑๒	๒,๗๖๔,๐๐๐	๔	๘๖๙,๐๐๐
๕. การส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๗	๗๖๕,๐๐๐	๖	๑๕๓,๐๐๐
รวม		๑๙๐	๑๔๗,๕๔๗,๙๐๐	๘๑	๕๗,๓๓๒,๕๔๕

แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



จากแผนภูมิดังกล่าวพบว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้เน้นให้ความสำคัญลำดับแรกคือ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ร้อยละ ๕๕.๔๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ร้อยละ ๔๒.๕๑

๓. การบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล ร้อยละ ๑.๕๒

๔. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ ๐.๒๗


๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ ๐.๒๓

๕.๑.๒ การใช้จ่ายงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาไว้ จำนวน ๘๑ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๕๗,๓๓๒,๕๔๕ บาท โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ข้อบัญญัติ/ เงินอุดหนุน/เงินสะสม		ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		การเบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	งบ ประมาณ	ร้อยละ
๑.การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ โลจิสติกส์	๓๗	๓๑,๘๐๙,๓๐๐	๑๔	๑๗.๒๘	๘	๙.๘๘	๑๕	๑๘.๕๒	๒๑,๑๔๐,๓๗๖.๘๙	๓๖.๘๗
๒.การพัฒนา ศักยภาพทุนมนุษย์	๓๐	๒๔,๓๗๑,๒๔๕	๑๕	๑๘.๕๒	๐	๐	๑๕	๑๘.๕๒	๒๐,๙๔๗,๒๒๕	๓๖.๕๔
๓.การจัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติและ การป้องกัน บรรเทา สาธารณภัย	๔	๑๓๐,๐๐๐	๒	๒.๔๗	๐	๐	๒	๒.๔๗	๖,๐๐๐	๐.๐๑
๔.การบริหารจัดการ องค์กรอย่างมี ธรรมาภิบาล	๔	๘๖๙,๐๐๐	๒	๒.๔๗	๐	๐	๒	๒.๔๗	๕๘,๙๕๐	๐.๑๐
๕.การส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖	๑๕๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๖	๗.๕๑	๐	๐
รวม	๘๑	๕๗,๓๓๒,๕๔๕	๓๓	๔๐.๗๔	๘	๙.๘๘	๔๐	๔๙.๓๘	๔๒,๑๕๒,๕๕๑.๘๙	๗๓.๕๒

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



จากตารางและแผนภูมิดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย บรรลุโครงการเพื่อจัดทำข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน/เงินสะสม จำนวน ๘๑ โครงการ เป็นเงิน ๕๗,๓๓๒,๕๔๕ บาท

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๔

เบิกจ่าย จำนวน ๔๒,๑๕๒,๕๕๑.๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๒

- ไม่ดำเนินโครงการ จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๔๙.๓๘

สาเหตุที่ดำเนินการโครงการน้อย เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๘ คือ สาเหตุที่ดำเนินการล่าช้าเนื่องจาก รายได้ที่ได้รับไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

๕.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย บรรจุโครงการเพื่อจัดทำข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน/เงินสะสม จำนวน ๘๑ โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๔ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๘ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๘ โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

****ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์****

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการที่ได้ดำเนินการจริง จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าบริเวณถนนสายบ้านหมอพา-เกาะสัก หมู่ที่ ๔	ม.ค.-มี.ค. ๖๔	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๒๖๕.๐๒	-มีระบบไฟฟ้าใช้ในชุมชน	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าบริเวณสะพานแดง หมู่ที่ ๕	ม.ค.-มี.ค. ๖๔	๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๗,๒๑๑.๘๗	--มีระบบไฟฟ้าใช้ในชุมชน	กองช่าง
รวม ๒ โครงการ			๙๕,๐๐๐.๐๐	๗๙,๔๗๖.๘๙		

รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการที่ได้ดำเนินการจริง จำนวน ๖ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	แผน ดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตีนกลาง – กันแรมหมู่ที่ ๑๓	ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔	๕,๖๑๔,๐๐๐.๐๐	๕,๖๑๔,๐๐๐.๐๐	-ก่อสร้างถนนเป็นไปตามมาตรฐาน -ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานน้ำกระจาย-เกาะยวนนงหมู่ที่ ๑	ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔	๒,๘๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๘๙๘,๐๐๐.๐๐	-ก่อสร้างถนนเป็นไปตามมาตรฐาน -ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านควนแหวง-วังอึ๋มหมู่ที่ ๑๑	ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔	๓,๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๓,๑๙๘,๒๐๐.๐๐	-ก่อสร้างถนนเป็นไปตามมาตรฐาน -ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๕๙-๐๑๑ สายกันแรม-ปากหลง หมู่ที่ ๑๓	ก.ค.-ก.ย.๖๔	๕,๗๑๖,๐๐๐	๕,๗๑๖,๐๐๐	-ก่อสร้างถนนเป็นไปตามมาตรฐาน -ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	ต.ค.๖๓-มี.ย.๖๔	๘๓๒,๐๐๐.๐๐	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	-ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๕๙-๐๐๑ สายเกาะเคียนใน หมู่ที่ ๑	ก.ค.-ก.ย.๖๔	๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	-ก่อสร้างถนนเป็นไปตามมาตรฐาน -ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
รวม ๖ โครงการ			๑๙,๕๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๙,๔๖๖,๒๐๐.๐๐		

รายละเอียดโครงการเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการที่ได้ดำเนินการจริง จำนวน ๖ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางในตำบล	เม.ย.-พ.ค.๖๔	๔๙๙,๔๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	-ถนนมีสภาพพร้อมใช้งาน -ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในตำบล	เม.ย.-พ.ค.๖๔	๔๙๕,๓๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	-ถนนมีสภาพพร้อมใช้งาน -ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๘	เม.ย.๖๔	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	-บ่อบาดาลมีคุณภาพ -ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๗	เม.ย.๖๔	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	-บ่อบาดาลมีคุณภาพ -ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖	มิ.ย.-ก.ย.๖๔	๕๓,๕๐๐.๐๐	๕๓,๕๐๐.๐๐	-มีระบบระบายน้ำ -ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗	มิ.ย.-ก.ย.๖๔	๓๖,๒๐๐.๐๐	๓๖,๒๐๐.๐๐	-มีระบบระบายน้ำ -ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง
รวม ๖ โครงการ			๑,๕๙๖,๔๐๐.๐๐	๑,๕๙๔,๗๐๐.๐๐		

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	แผน ดำเนินงาน	งบประมาณ	ผูกพัน	ผลดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแคบซีล สายเกาะสัก - หลาห้วย น้ำ หมู่ที่ ๔	มิ.ย.-ส.ค.๖๔	๙๕๔,๐๐๐.๐๐	๙๔๙,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอก เหมือง สายโรงพัก เก่า - ถนนหน้า สถานีรถไฟ หมู่ที่ ๕	ก.ค.๖๔	๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๙,๖๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุง ถนนลูกรัง สายบ้าน ลุงนา - ทับชุมเห็ด พร้อมวางท่อปลีอก ระบายน้ำ หมู่ที่ ๗	ก.ค.-ส.ค.๖๔	๔๕๐,๓๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุง เหมืองน้ำ หนอง เถี่ยะ- โคกทราย หมู่ ที่ ๕	ก.ค.๖๔	๘๔,๒๐๐.๐๐	๘๔,๒๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแคบซีล สายหลังอนามัยควน ปอม ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๘	มิ.ย.-ส.ค.๖๔	๖๓๕,๖๐๐.๐๐	๖๓๒,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างท่อ เหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก แยกหนองส้ม หมู่ที่ ๑๓	ก.ค.-ก.ย.๖๔	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๕๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
รวม ๖ โครงการ			๒,๓๙๑,๗๐๐.๐๐	๒,๓๘๒,๓๐๐.๐๐		

รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจริง จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	ก่องนี้ผูกพัน	ผลดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	อ.ค.๖๓-พ.ค. ๖๔	๘๗๗,๐๐๐.๐๐	๘๗๒,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๒	โครงการเปลี่ยนท่อเมน ระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลโคกทราย		๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
รวม ๒ โครงการ			๕,๓๗๗,๐๐๐.๐๐	๕,๓๖๗,๐๐๐.๐๐		

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ผลดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการขยายเขต ท่อกระจายน้ำ หมู่บ้านหมู่ที่ ๘	ส.ค.-ก.ย.๖๔	๒๔๘,๔๐๐.๐๐	-	ขออนุมัติเงินต่อสภาฯ แต่ยังไม่ได้ ก่อนนี้ผู้กผัน	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง ท่อกระจายน้ำ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	ส.ค.-ก.ย.๖๔	๒๓๙,๔๐๐.๐๐	-	ขออนุมัติเงินต่อสภาฯ แต่ยังไม่ได้ ก่อนนี้ผู้กผัน	กองช่าง
๓	โครงการขุดลอกคู ระบายน้ำ สายทับ ชุมเห็ด – สะพาน เปรี๊ยะ ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ ๙	ก.ค.-ก.ย.๖๔	๕๐,๓๐๐.๐๐	-	ขออนุมัติเงินต่อสภาฯ แต่ยังไม่ได้ ก่อนนี้ผู้กผัน	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำ สนามกีฬา ประดู่หม้อ หมู่ ที่ ๑๒	ส.ค.-ก.ย.๖๔	๔๙๕,๙๐๐.๐๐	-	ขออนุมัติเงินต่อสภาฯ แต่ยังไม่ได้ ก่อนนี้ผู้กผัน	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้าง เหมืองคอนกรีต สายสะพานน้ำ กระจาย – เกาะ ยวนนก หมู่ที่ ๑	มิ.ย.-ส.ค.๖๔	๔๔๖,๓๐๐.๐๐	-	ขออนุมัติเงินต่อสภาฯ แต่ยังไม่ได้ ก่อนนี้ผู้กผัน	กองช่าง
รวม ๕ โครงการ			๑,๔๘๐,๓๐๐.๐๐	-		

รายละเอียดโครงการเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	มิ.ย.-ก.ย.๖๔	๘๗๕,๗๐๐.๐๐	-	ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	กองช่าง
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑	มิ.ย.-ก.ย.๖๔	๖๘,๕๐๐.๐๐	-	ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	กองช่าง
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓	มิ.ย.-ก.ย.๖๔	๓๘,๑๐๐.๐๐	-	ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	กองช่าง
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙	มิ.ย.-ก.ย.๖๔	๑๐๙,๔๐๐.๐๐	-	ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	กองช่าง
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐	มิ.ย.-ก.ย.๖๔	๑๓,๗๐๐.๐๐	-	ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	กองช่าง
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑	มิ.ย.-ก.ย.๖๔	๓๙,๖๐๐.๐๐	-	ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	กองช่าง
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๒	มิ.ย.-ก.ย.๖๔	๘,๖๐๐.๐๐	-	ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	กองช่าง
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓	มิ.ย.-ก.ย.๖๔	๕,๘๐๐.๐๐	-	ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	กองช่าง
๙	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๘	มิ.ย.-ก.ย.๖๔	๙๐,๙๐๐.๐๐	-	ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	กองช่าง
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร้านน้ำชา-เกาะสัก หมู่ที่ ๔	มิ.ย.-ก.ย.๖๔	๗๔,๖๐๐.๐๐	-	ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	กองช่าง
รวม ๑๐ โครงการ			๑,๓๒๔,๙๐๐.๐๐	-		

๕.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย บรรจุโครงการเพื่อจัดทำข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน/เงินสะสม จำนวน ๘๑ โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๔ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๘ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๘ โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการที่ได้ดำเนินการจริง จำนวน ๑๔ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๑,๘๓๐,๘๐๐.๐๐	๑,๒๙๓,๘๒๐.๐๐	-เด็กนักเรียนได้มีพัฒนาการตามวัยทุกคน -สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง	กองการศึกษา
๒	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านควนหินแท่น	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	๔๓๗,๘๒๐.๐๐	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน	กองการศึกษา
๓	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดควนเพ็ง	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๗๑๖,๐๐๐.๐๐	๖๗๓,๙๐๐.๐๐	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน	กองการศึกษา
๔	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านควนแหวง	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘๑,๐๒๐.๐๐	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน	กองการศึกษา
๕	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดโคกตะเคียน	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๕๔๐.๐๐	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน	กองการศึกษา
๖	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดพรพ้อ	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๖๗๖,๐๐๐.๐๐	๖๖๙,๔๐๐.๐๐	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน	กองการศึกษา
๗	โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	มิ.ย.-ก.ค.๖๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	-ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ	สำนักปลัด -งานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี	ก.พ.-มี.ค.๖๔	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑.ประชาชนมีความ ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ๒.สุนัข แมว หรือสัตว์ที่ เป็นพาหะได้รับการฉีด วัคซีน ร้อยละ ๘๐	สำนักปลัด -งานสาธารณสุข
๙	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนจำนวนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	ก.ค.-ส.ค.๖๔	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๙๘.๐๐	สามารถขึ้นทะเบียน จำนวนสุนัขและแมวได้ ร้อยละ ๘๐	สำนักปลัด -งานสาธารณสุข
๑๐	โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า ไม้และทรัพยากรธรรมชาติ	มี.ค.-เม.ย.๖๔	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๑๘๒.๐๐	ประชาชนที่เข้าร่วม โครงการมีจิตสำนึกใน การอนุรักษ์ป่าไม้และ ทรัพยากรธรรมชาติ	สำนักปลัด -งานสาธารณสุข
๑๑	โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๑๔,๙๐๕,๒๐๐.๐๐	๑๓,๕๐๖,๑๐๐.๐๐	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด -งานนักพัฒนา ชุมชน
๑๒	โครงการเบี้ยยังชีพคน พิการ	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๓,๒๓๐,๘๐๐.๐๐	๒,๗๐๙,๖๐๐.๐๐	ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพมี ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด -งานนักพัฒนา ชุมชน
๑๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยัง ชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด -งานนักพัฒนา ชุมชน
๑๔	โครงการสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพระดับ ตำบล	ธ.ค.๖๓-ก.พ.๖๔	๒๓๔,๐๔๕.๐๐	๒๓๔,๐๔๕.๐๐	สมทบให้แก่กองทุน หลักประกันสุขภาพ ดำเนินกิจกรรม	สำนักปลัด -งานสาธารณสุข
รวม ๑๔ โครงการ			๒๓,๕๓๙,๘๔๕.๐๐	๒๐,๘๙๕,๔๒๕.๐๐		

รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการที่ได้ดำเนินการจริง จำนวน ๑ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๒๕,๙๐๐.๐๐	๒๕,๙๐๐.๐๐	เด็กเล็กได้มี การพัฒนาการ ตามวัยทุกคน	กองการศึกษา (ศูนย์เด็กเล็ก วัดโคกทราย)
	โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๒๕,๙๐๐.๐๐	๒๕,๙๐๐.๐๐	เด็กเล็กได้มี การพัฒนาการ ตามวัยทุกคน	กองการศึกษา (ศูนย์เด็กเล็ก วัดควนเพ็ง)
รวม ๒ โครงการ			๕๑,๘๐๐.๐๐	๕๑,๘๐๐.๐๐		

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ธ.ค.๖๓-ม.ค.๖๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	กองการศึกษา
๒	โครงการเผยแพร่ผลงานการศึกษาต่อสาธารณชน	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	กองการศึกษา
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	ก.พ.-มี.ค.๖๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สำนักปลัด -งานนักพัฒนาชุมชน
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	มี.ค.-เม.ย.๖๔	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สำนักปลัด -งานนักพัฒนาชุมชน
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้	ม.ค.-ส.ค.๖๔	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สำนักปลัด -งานนักพัฒนาชุมชน
๖	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	พ.ค.-มิ.ย.๖๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สำนักปลัด -งานนักพัฒนาชุมชน
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	มิ.ย.-ก.ค.๖๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สำนักปลัด -งานนักพัฒนาชุมชน
๘	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	มิ.ย.-ก.ค.๖๔	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สำนักปลัด -งานนักพัฒนาชุมชน
๙	โครงการอุดหนุนเทศบาลตำบลป่าบอน (โครงการจัดงานวันสืบประวัติ)	มิ.ย.ส.ค.๖๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สำนักปลัด

ลำดับ	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑๐	โครงการอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกทราย	ม.ค.-ส.ค.๖๔	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากกองทุนไม่ยื่นความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนเพราะการเบิกจ่ายเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินอุดหนุนไปใช้จ่าย	สำนักปลัด -งานนักพัฒนา ชุมชน
๑๑	โครงการพัฒนากลุ่มสตรี	เม.ย.-พ.ค.๖๔	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สำนักปลัด -งานนักพัฒนา ชุมชน
๑๒	โครงการชุมชนปลอดภัยท่ามกลางเอดส์	พ.ค.-มิ.ย.๖๔	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สำนักปลัด -งานนักพัฒนา ชุมชน
๑๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน)	ม.ค.-ส.ค.๖๔	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากกองทุนไม่ยื่นความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนเพราะการเบิกจ่ายเงินต้องปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินอุดหนุนไปใช้จ่าย	สำนักปลัด -งานสาธารณสุข
๑๔	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	ม.ค.-ก.พ.๖๔	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สำนักปลัด -งานสาธารณสุข
๑๕	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (อุดหนุนกองทุนวันละบาท)	พ.ค.-ก.ค.๖๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ -รายได้ที่ได้รับการจัดสรรไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้จึงไม่สามารถจ่ายเงินอุดหนุนได้ทันในปีงบประมาณ	สำนักปลัด -งานนักพัฒนา ชุมชน
รวม ๑๕ โครงการ			๗๗๐,๐๐๐.๐๐			

๕.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย บรรจุโครงการเพื่อจัดทำข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน/เงินสะสม จำนวน ๘๑ โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๔ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๘ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๘ โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและปกป้องกันสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการที่ได้ดำเนินการจริง จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการจัดตั้งด้านชุมชน/จุดบริการเทศบาลปีใหม่	ธ.ค.๖๓-ม.ค.๖๔	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	สามารถลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒	โครงการจัดตั้งด้านชุมชน/จุดบริการเทศบาลสงกรานต์	มี.ค.-เม.ย.๖๔	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	สามารถลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม ๒ โครงการ			๑๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐		

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	แผน ดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	พ.ค.-ก.ค.๖๗๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สำนักปลัด -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านวินัยจราจร	ก.พ.-มี.ค.๖๔	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สำนักปลัด -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวม ๒ โครงการ			๑๒๐,๐๐๐.๐๐	-		

๕.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย บรรจุโครงการเพื่อจัดทำข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน/เงินสะสม จำนวน ๘๑ โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๔ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๘ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๘ โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการที่ได้ดำเนินการจริง จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ต.ค.๖๓- ก.ย. ๖๔	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๙๕๐.๐๐	อบต.มีระบบการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดีขึ้น	กองคลัง
๒	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน	เม.ย.๖๔	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน	สำนักปลัด
รวม ๒ โครงการ			๑๖๙,๐๐๐.๐๐	๕๘,๙๕๐.๐๐		

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีการเลือกตั้ง	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบต.	ก.พ.-ก.ค.๖๔	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สำนักปลัด -งานนักทรัพยากรบุคคล
จำนวน ๒ โครงการ			๗๐๐,๐๐๐.๐๐	-		

๕.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย บรรจุโครงการเพื่อจัดทำข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน/เงินสะสม จำนวน ๘๑ โครงการ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๔ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๘ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๘ โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ แยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

****ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น****

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	กองการศึกษา
๒	โครงการส่งนักกีฬากรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬาต่างๆ	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	มี.ค.-เม.ย.๖๔	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	กองการศึกษา
๔	โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา	มิ.ย.-ส.ค.๖๔	๘,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	กองการศึกษา
๕	โครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	ก.ค.-ก.ย.๖๔	๕,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	กองการศึกษา
๖	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอป่าบอน (โครงการลากพระ)	ต.ค.๖๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	กองการศึกษา
รวม ๖ โครงการ			๑๕๓,๐๐๐.๐๐	-		

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	แผน ดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	ตู้เย็นขนาด๗ คิว จำนวน ๑ ตู้	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๙,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	สามารถใช้ในการ จัดเก็บวัคซีนเพื่อ รักษาประสิทธิภาพ ได้	สำนักปลัด
๒	ตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้	ก.ค.๖๔	๗,๐๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่สามารถใช้ จัดเก็บเอกสารให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย	กอง การศึกษา
๓	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้	ส.ค.-ก.ย.๖๔	๕,๙๐๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่สามารถใช้ จัดเก็บเอกสารให้เป็น ระเบียบเรียบร้อย	สำนักปลัด
๔	จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ระดับ ๑-๒ จำนวน ๑ ชุด	มี.ค.๖๔	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่มีโต๊ะและ เก้าอี้ไว้สำหรับ ปฏิบัติงาน	กองช่าง
๕	จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ระดับ ๓-๖ จำนวน ๒ ชุด	ส.ค.-ก.ย.๖๔	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่มีโต๊ะและ เก้าอี้ไว้สำหรับ ปฏิบัติงาน	กอง การศึกษา
๖	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	ส.ค.-ก.ย.๖๔	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่มีโต๊ะ สำหรับวาง คอมพิวเตอร์สำหรับ ปฏิบัติงาน	กอง การศึกษา
๗	โต๊ะทำงานพร้อม เก้าอี้ ระดับ ๑ -๒ จำนวน ๒ ชุด	ส.ค.-ก.ย.๖๔	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่มีโต๊ะและ เก้าอี้ไว้สำหรับ ปฏิบัติงาน	กอง การศึกษา
๘	โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	ส.ค.-ก.ย.๖๔	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่มีโต๊ะ สำหรับวาง คอมพิวเตอร์สำหรับ ปฏิบัติงาน	กอง การศึกษา
๙	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด ๓๖๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	ส.ค.-ก.ย.๖๔	๙๒,๒๐๐.๐๐	๙๑,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัดมี เครื่องปรับอากาศทำ ความเย็นเพียงพอ สามารถปรับอุณหภูมิ ได้พอเหมาะ สะดวก ในการทำงาน	สำนักปลัด

ลำดับ	ครุภัณฑ์	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๐	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบติดผนัง ขนาด ๑๒๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	ส.ค.-ก.ย.๖๔	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	ศูนย์เด็กเล็กมีเครื่องปรับอากาศทำ ความเย็น สามารถปรับอุณหภูมิได้ พอเหมาะ นักเรียน ได้รับความสบาย	กองการศึกษา (ศูนย์เด็กวัดควนแสวง)
๑๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	ส.ค.-ก.ย.๖๔	๓๒,๔๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	ศูนย์เด็กเล็กมีเครื่องปรับอากาศทำ ความเย็น สามารถปรับอุณหภูมิได้ พอเหมาะ นักเรียน ได้รับความสบาย	กองการศึกษา (ศูนย์เด็กวัดโคกทราย)
๑๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	ส.ค.-ก.ย.๖๔	๗๙,๔๐๐.๐๐	๗๘,๐๐๐.๐๐	ศูนย์เด็กเล็กมีเครื่องปรับอากาศทำ ความเย็น สามารถปรับอุณหภูมิได้ พอเหมาะ นักเรียน ได้รับความสบาย	กองการศึกษา (ศูนย์เด็กวัดควนแสวง, ศูนย์เด็กวัดควนเพ็ญ)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ	ครุภัณฑ์	แผน ดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค.-มี.ค. ๖๔	๒,๖๐๐.๐๐	๒,๕๘๐.๐๐	เจ้าหน้าที่มีเครื่องพิมพ์ เพียงพอสำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน การทำงาน สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น	กองคลัง
๒	จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด ๑KVA จำนวน ๓ เครื่อง	ก.พ.๖๔	๑๗,๔๐๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	สามารถใช้สำรองไฟฟ้า สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ยี่ห้ออายุการ ใช้งาน	กองช่าง
๓	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน ๑ เครื่อง	ก.พ.๖๔	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่มีเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุคเพียง พอสำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน การทำงาน สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๔	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง	ก.พ.๖๔	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่มีเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุคเพียง พอสำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน การทำงาน สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	ก.พ.๖๔	๔,๓๐๐.๐๐	๔,๓๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่มีเครื่องพิมพ์ เพียงพอสำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน การทำงาน สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับ กระดาษ A๓ จำนวน ๑ เครื่อง	ก.พ.๖๔	๖,๓๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่มีเครื่องพิมพ์ เพียงพอสำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน การทำงาน สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๗	จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	ก.พ.๖๔	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	สามารถใช้สำรองไฟฟ้า สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ยี่ห้ออายุการ ใช้งาน	กองช่าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลำดับ	ครุภัณฑ์	แผน ดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๘	จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง	ก.พ.๖๔	๗,๕๐๐.๐๐	๗,๐๕๐.๐๐	สามารถใช้สำรองไฟฟ้า สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ยี่ห้ออายุการ ใช้งาน	กอง การศึกษา
๙	จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง	เม.ย.-ส.ค.๖๔	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่มีเครื่องพิมพ์ เพียงพอสำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน การทำงาน สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
๑๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๓ เครื่อง	เม.ย.-ส.ค.๖๔	๗,๘๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่มีเครื่องพิมพ์ เพียงพอสำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน การทำงาน สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
๑๑	จัดซื้อเครื่อง สำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	เม.ย.-ส.ค.๖๔	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	สามารถใช้สำรองไฟฟ้า สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ยี่ห้ออายุการ ใช้งาน	สำนักปลัด
๑๒	เครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอ แสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓ เครื่อง	ส.ค.-ก.ย.๖๔	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๐,๔๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่มีเครื่อง คอมพิวเตอร์ เพียงพอ สำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน การทำงาน สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น	กอง การศึกษา (ศูนย์เด็กวัดโคก ทราย,ศูนย์เด็ก บ้านพรุพ้อ,ศูนย์ เด็กควนเพ็ง)
๑๓	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง	ส.ค.-ก.ย.๖๔	๕,๒๐๐.๐๐	๕,๑๖๐.๐๐	เจ้าหน้าที่มีเครื่องพิมพ์ เพียงพอสำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน การทำงาน สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น	กอง การศึกษา

ลำดับ	ครุภัณฑ์	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	ส.ค.-ก.ย.๖๔	๗,๕๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา
๑๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	ส.ค.-ก.ย.๖๔	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองการศึกษา (ศูนย์เด็กวัดโคกทราย, ศูนย์เด็กบ้านพรุพ้อ)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ	ครุภัณฑ์	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	เครื่องวัด กระแสไฟฟ้า แบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง	ม.ค.-มี.ค.๖๔	๓,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	เพิ่มความสะดวกรและ ปลอดภัย การทำงาน สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ครุภัณฑ์โรงงาน

ลำดับ	ครุภัณฑ์	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย จริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	สว่านไขควง ไฟฟ้าไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง	ก.พ.๖๔	๔,๗๕๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	เพิ่มความสะอาดและ ปลอดภัย การทำงาน สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น	กองช่าง

ครุภัณฑ์อื่น

ลำดับ	ครุภัณฑ์	แผนดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑	เครื่องฉีดน้ำ แรงดันสูง		๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	เพิ่มความสะดวกในการ ทำงาน ทำให้การทำงาน สัมฤทธิ์ผลเพิ่มขึ้น	กองช่าง

๕.๓ สรุปรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปรายรับ

รายรับ	ประมาณการ (บาท)	รับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๔๔๓,๐๐๐	๗๕๓,๒๓๓.๘๑
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๘๗,๓๐๐	๒๓๓,๒๐๖.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๐๖,๐๐๐	๒๓๒,๘๓๒.๑๙
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๓๙๒,๓๔๑.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๕๓,๐๐๐	๓๗๕,๐๖๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.		
หมวดภาษีจัดสรร	๒๕,๙๑๐,๗๐๐	๒๕,๘๑๓,๐๑๖.๑๗
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.		
เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๔,๒๐๐,๐๐๐	๓๖,๕๒๔,๐๘๔.๐๐
รวมรายรับตามข้อบัญญัติ	๖๓,๐๐๐,๐๐๐	๖๖,๓๒๓,๗๗๓.๑๗
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	๒๔,๘๘๕,๐๐๐.๐๐
เงินสะสม	-	๑,๕๙๔,๗๐๐.๐๐
รวมรายรับทั้งสิ้น	๖๓,๐๐๐,๐๐๐	๙๒,๘๐๓,๔๗๓.๑๗

สรุปรายจ่าย

รายจ่าย	ประมาณการ (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๑๙,๗๓๔,๒๑๐	๑๘,๑๒๓,๗๕๕.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว)	๒๓,๐๐๖,๖๔๐	๑๘,๙๑๕,๓๘๓.๒๒
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)	๑๒,๖๑๖,๔๐๐	๘,๙๓๑,๓๒๗.๔๗
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	๓,๙๓๐,๗๕๐	๗๙๗,๕๕๓.๕๐
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	๓,๗๑๒,๐๐๐	๓,๑๐๘,๑๕๖.๘๙
รวมรายจ่ายตามข้อบัญญัติ	๖๓,๐๐๐,๐๐๐	๔๙,๘๗๖,๑๗๖.๐๘
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	๒๔,๘๘๕,๐๐๐.๐๐
เงินสะสม	-	๑,๕๙๔,๗๐๐.๐๐
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๖๓,๐๐๐,๐๐๐	๗๖,๓๕๕,๘๗๖.๐๘

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อบต.โคกทราย มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ๑๖,๔๔๗,๕๙๗.๐๙ บาท

รายงานสถานะการคลัง

รายการ	ปี ๒๕๖๑	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
เงินฝากธนาคาร	๔๒,๙๖๐,๔๗๗.๘๖	๔๗,๓๐๙,๕๓๑.๘๕	๕๓,๕๖๓,๑๒๘.๒๙	๖๓,๗๔๒,๕๗๘.๔๕
ลูกหนี้	๓,๔๒๕,๒๓๕.๓๔	๓,๔๐๐,๓๖๐.๕๗	๓,๓๓๘,๐๑๕.๓๗	๓,๗๖๘,๕๐๕.๒๘
เงินสะสม	๒๔,๒๓๓,๑๗๑.๓๔	๓๐,๘๕๕,๖๑๙.๐๒	๓๔,๗๐๑,๑๐๖.๑๐	๓๖,๐๐๘,๒๒๔.๒๓
เงินทุนสำรองเงินสะสม	๑๓,๑๘๓,๔๐๑.๓๘	๑๔,๕๕๓,๗๓๐.๗๔	๑๕,๗๕๕,๒๓๖.๔๐	๑๘,๘๒๐,๐๙๓.๘๘

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการในปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๙๐ โครงการ นำโครงการมาดำเนินการ จำนวน ๘๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๓ เป็นเงิน ๕๗,๓๓๒,๕๔๕ บาท ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๔ เบิกจ่าย จำนวน ๔๒,๑๕๒,๕๕๑.๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๒ ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๘

สาเหตุที่ดำเนินการโครงการน้อย เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๘ สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามห้วงระยะเวลาเนื่องจากรายได้ที่ได้รับการจัดสรรไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดไว้

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ได้เน้นให้ความสำคัญการพัฒนาลำดับแรกคือ

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ร้อยละ ๕๕.๔๘
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ร้อยละ ๔๒.๕๑
๓. การบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล ร้อยละ ๑.๕๒
๔. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ ๐.๒๗
๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ ๐.๒๓

สรุปสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบประมาณทั่วไป ตั้งประมาณการรายรับ ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท รั้งจริง ๖๖,๓๒๓,๗๗๓.๑๗ บาท รายรั้งจริงมากกว่าประมาณการ ๓,๓๒๓,๗๗๓.๑๗ บาท

ประมาณการรายจ่าย ๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ่ายจริง ๔๙,๘๗๖,๑๗๖.๐๘ บาท

จ่ายจริงน้อยกว่าประมาณการ ๑๓,๑๒๓,๘๒๓.๙๒ บาท

แต่ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย มีรายรั้งจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง ๑๖,๔๔๗,๕๙๗.๐๙ บาท

๒. ผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

การศึกษาเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้ศึกษาได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ ๒ ประการ

๑) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ใน ๖ ภารกิจงาน

- คือ งานโครงสร้างพื้นฐาน ,
- งานบริการทางสังคมและสวัสดิการ
- งานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- งานสาธารณสุข
- งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานการจัดการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
- งานการบริหารจัดการที่ดี

๒) เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากประชาชนไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดบริการสาธารณสุขของ อบต.โคกทราย ในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และประชาชนเกิดความพึงพอใจ โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อบต.โคกทราย โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปได้ ดังนี้

จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๑๐๐คน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ – ๑๓ เป็นเพศหญิง ๕๔คน เพศชาย ๔๖ คน มากที่สุดช่วงอายุ ๔๐-๔๙ ปีประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จบการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มากที่สุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาทมากที่สุด เคยติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

จากแบบสอบถามในประเด็นการได้รับประโยชน์จากการจัดบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ๖ ภารกิจงาน คือ เรียงลำดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณสุขจากมากไปหาน้อย ดังนี้

๑.งานบริการทางสังคมและสวัสดิการ	ระดับความพึงพอใจ	๑๗.๕๐
๒.งานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย	ระดับความพึงพอใจ	๑๗.๒๐
๓.งานโครงสร้างพื้นฐาน	ระดับความพึงพอใจ	๑๖.๕๕
๔.งานการบริหารจัดการที่ดี	ระดับความพึงพอใจ	๑๖.๓๓
๕.งานสาธารณสุข	ระดับความพึงพอใจ	๑๖.๒๔
๖.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ระดับความพึงพอใจ	๑๖.๑๘

ข้อเสนอแนะ

๑. ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ป้ายกระจกโค้งมน
๒. ขุดลอกคลอง แก้ปัญหาการวางสิ่งกีดขวางทางน้ำ
๓. ปรับปรุงเสียงตามสายให้ได้ยินทั่วถึง
๔. ติดตั้ง กล้อง CCTV
๕. ในบางพื้นที่ควรมีการทำความสะอาด ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า
๖. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณจุดเสียง ทางโค้ง เขตชุมชน

ส่วนที่ ๔

สรุปผล และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ปรากฏในแผนพัฒนา จำนวน ๑๒๕ โครงการ

ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓๗ โครงการ

ดำเนินการ ๑๔ โครงการ เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ โครงการซ่อมแซมถนน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล โครงการวางท่อระบายน้ำ เป็นต้น

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ปรากฏในแผนพัฒนา จำนวน ๔๑ โครงการ

ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓๐ โครงการ

ดำเนินการ ๑๕ โครงการ เป็นโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคนและสังคมให้มีความรู้ ได้แก่ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โครงการอุดหนุนโรงเรียน(อาหารกลางวัน) โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ฯ โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เป็นต้น

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ปรากฏในแผนพัฒนาจำนวน ๕ โครงการ

ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการ

ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ

เป็นโครงการโครงการจัดตั้งด้านชุมชน/จุดบริการ เทศกาลปีใหม่ โครงการจัดตั้งด้านชุมชน/จุดบริการ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

๔) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์รวมอย่างมีธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ปรากฏในแผนพัฒนา จำนวน ๑๒ โครงการ

ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการ

ดำเนินการ ๒ โครงการ เป็นโครงการ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อุดหนุน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน เป็นต้น

๕) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ปรากฏในแผนพัฒนา จำนวน ๗ โครงการ

ตั้งจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๖ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

สรุป ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อบต.โคกทราย ได้เน้นให้ความสำคัญได้เน้นให้ความสำคัญ

ลำดับแรกคือ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ร้อยละ ๕๕.๔๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ร้อยละ ๔๒.๕๑

๓. การบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล ร้อยละ ๑.๕๒

๔. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ ๐.๒๗

๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ ๐.๒๓

โดยสามารถดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๔๐.๗๔

ไม่สามารถดำเนินโครงการ ร้อยละ ๔๙.๓๘ สาเหตุที่ดำเนินการโครงการน้อย เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ ๙.๘๘ เนื่องจากรายได้ที่ได้รับไม่เป็นไปตามกำหนดห้วงเวลาที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อบต.โคกทรายได้ดำเนินการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดบริการสาธารณะของอบต.โคกทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผลปรากฏว่าในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. ส่งเสริมการจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้น ลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระ เพื่อให้ อบต.มีรายได้จากการจัดเก็บเองมาพัฒนา อบต.ให้เจริญมากขึ้น เช่น การใช้ข้อมูลฐานภาษี แผนที่ภาษีต้องสามารถนำมาใช้ได้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. กำกับ ดูแล ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานประปาเร่งรัดการจัดเก็บค่าน้ำประปา เพื่อให้ อบต.มีรายได้เพิ่มขึ้น

๓. ดำเนินการฟ้องร้องลูกหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา เพื่อลดจำนวนลูกหนี้ค้างชำระ