


๕. การติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์

๕.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (เฉพาะปี พ.ศ.๒๕๖๓)

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทรายนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะโครงการในปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๔๒ โครงการ มาดำเนินการ จำนวน ๖๗ โครงการ(ข้อบัญญัติฯจำนวน ๕๘ โครงการ เงินอุดหนุนจำนวน ๔ โครงการ เงินสะสมจำนวน ๕ โครงการ)คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๑๘ สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		โครงการบรรจุข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน/เงินสะสม	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗๔	๑๒๙,๔๕๒,๖๐๐	๑๙	๒๓,๘๘๗,๘๐๐.๔๙
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	๑.แผนงานการศึกษา	๑๙	๑๐,๑๕๑,๕๐๐	๙	๕,๒๘๒,๐๐๐.๐๐
	๒.แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๒๘๐,๐๐๐	๓	๖๐,๐๐๐.๐๐
	๓.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๗	๒๑๕,๐๐๐	๖	๑๙๕,๐๐๐
	๔.แผนงานสาธารณสุข	๑๑	๕,๗๔๓,๔๐๐	๙	๑,๓๙๓,๐๙๐
	๕.แผนงานงบกลาง	๕	๑๗,๕๒๐,๐๐๐	๔	๑๖,๑๔๕,๒๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันสาธารณภัย	๑.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๖	๓๐๓,๑๘๐	๕	๒๘๗,๑๐๐.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล	๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙	๑,๗๕๕,๖๐๐	๖	๑,๐๗๕,๖๐๐.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๗	๓๓๕,๐๐๐	๖	๑๒๕,๐๐๐.๐๐
รวม		๑๔๒	๑๖๕,๗๕๖,๒๘๐	๖๗	๔๘,๔๕๐,๗๙๐.๔๙

แผนภูมิร้อยละของงบประมาณที่จัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



จากแผนภูมิดังกล่าวพบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ อบต.โคกทราย ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา


- ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ร้อยละ ๕๒
- ๒.การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ร้อยละ ๓๓
- ๓.การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ร้อยละ ๖
- ๔.การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ ๕
- ๕.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันสาธารณภัย ร้อยละ ๔

๕.๒ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย บรรจุโครงการเพื่อจัดทำข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน/เงินสะสม จำนวน ๖๗ โครงการ เป็นเงิน ๔๘,๔๕๐,๗๙๐.๔๙ บาท ดำเนินโครงการจำนวน ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๙ ไม่ดำเนินโครงการ จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๑ เบิกจ่ายเงินจำนวน ๔๐,๙๓๗,๐๕๘.๔๙ บาท ผูกพันจำนวน ๔,๗๖๙,๕๐๐บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์การ พัฒนา	ข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน /เงิน สะสม		ดำเนินการ		ไม่ดำเนินการ		การเบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโล จิสติกส์	๑๙	๒๓,๘๘๗,๘๐๐.๔๙	๑๘	๙๔.๗๔	๑	๕.๒๖	๑๘,๘๘๗,๐๐๐.๔๙	๗๙.๑๑
๒.ยุทธศาสตร์การ พัฒนาศักยภาพ มนุษย์	๓๑	๒๓,๐๗๕,๒๙๐	๑๙	๖๑.๒๙	๑๒	๓๘.๗๑	๒๑,๘๒๑,๙๔๘	๙๔.๕๗
๓.ยุทธศาสตร์การ จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และการป้องกัน สาธารณภัย	๕	๒๘๗,๑๐๐.๐๐	๒	๔๐	๓	๖๐	๕๐,๘๗๕.๐๐	๑๗.๗๒
๔.ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการ องค์กรอย่างมี ธรรมาภิบาล	๖	๑,๐๗๕,๖๐๐.๐๐	๓	๕๐	๓	๕๐	๑๖๗,๒๓๕.๐๐	๑๕.๕๕
๕.ยุทธศาสตร์การ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๖	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๖	๑๐๐	๐	๐
รวม	๖๗	๔๘,๔๕๐,๗๙๐.๔๙	๔๒	๖๒.๖๙	๒๕	๓๗.๓๑	๔๐,๙๓๗,๐๕๘.๔๙	๘๔.๔๕

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓



จากแผนภูมิตั้งกล่าวพบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ อบต.โคกทราย สามารถดำเนินโครงการ

- ๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ ดำเนินการร้อยละ ๙๔.๗๔ ไม่ดำเนินการร้อยละ ๕.๒๖
- ๒.การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ดำเนินการ ร้อยละ ๖๑.๒๙ ไม่ดำเนินการร้อยละ ๓๘.๗๑
- ๓.การบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล ดำเนินการร้อยละ๕๐ ไม่ดำเนินการร้อยละ ๕๐
- ๔.การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่มีการดำเนินการ
- ๕.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและกำป้องกันสาธารณสุข ดำเนินการร้อยละ๔๐ ไม่ดำเนินการร้อยละ๖๐

๖. การติดตามและประเมินผลตามโครงการ

๖.๑ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

การติดตามและประเมินผลโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน/เงินสะสม ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่**ไม่ได้**ดำเนินการจริงจำนวน ๒๕ โครงการ)

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการเพิ่มเติมระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	๗๐,๕๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ โดยตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นค่าวัสดุ	กองช่าง
๒.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการเผยแพร่ผลงานการศึกษาต่อสาธารณชน	๔๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	กองการศึกษา
๓.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้	๓๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	สำนักปลัด/งานพัฒนาชุมชนฯ
๔.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	สำนักปลัด/งานพัฒนาชุมชนฯ
๕.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	สำนักปลัด/งานพัฒนาชุมชนฯ
๖.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	สำนักปลัด/งานพัฒนาชุมชนฯ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๗.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการอุดหนุนเทศบาลตำบล ป่าบอน	๑๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเทศบาลป่าบอนไม่ยื่นความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน	สำนักปลัด/งานพัฒนาชุมชนฯ
๘.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกทราย	๔๕,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการเพราะกองทุนฯไม่ยื่นความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนเนื่องจากต้องมีระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินอุดหนุนไปใช้จ่าย	สำนักปลัด/งานพัฒนาชุมชนฯ
๙.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการพัฒนากลุ่มสตรี	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	สำนักปลัด/งานพัฒนาชุมชนฯ
๑๐.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการชุมชนปลอดภัยท่าंगไกลเอดส์	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	สำนักปลัด/งานสาธารณสุข
๑๑.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการเพราะกองทุนฯไม่ยื่นความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนเนื่องจากต้องมีระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินอุดหนุนไปใช้จ่าย	สำนักปลัด/งานสาธารณสุข
๑๒.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	สำนักปลัด/งานสาธารณสุข
๑๓.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	สำนักปลัด/งานสาธารณสุข
๑๔.	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการป้องกัน สาธารณภัย	โครงการจัดตั้งด้านชุมชน/จุดบริการ เทศกาลสงกรานต์	๘,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๕.	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและป้องกัน สาธารณภัย	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านวินัยจราจร	๒๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
๑๖.	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๒๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
๑๗.	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่ประกาศให้มีการเลือกตั้ง	สำนักปลัด/งานบริหารทั่วไป
๑๘.	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี ธรรมาภิบาล	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรของ อบต.	๓๐๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	สำนักปลัด/งานบุคลากร
๑๙.	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมี ธรรมาภิบาล	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) และบุคลากรทางการศึกษา	๘๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา	กองการศึกษาฯ
๒๐.	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	กองการศึกษาฯ
๒๑.	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการส่งนักกีฬา กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬา	๑๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	กองการศึกษาฯ
๒๒.	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	กองการศึกษาฯ
๒๓.	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา	๕,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	กองการศึกษาฯ
๒๔.	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	๕,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	สำนักปลัด/งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
๒๕.	ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอป่าบอน	๕,๐๐๐	๐	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา	กองการศึกษาฯ

๖.๒ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ

การติดตามและประเมินผลโครงการ ที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุน/เงินสะสม ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริงจำนวน ๔๒ โครงการ)

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายประปา-วังลึก หมู่ที่ ๑๑	๑,๐๗๕,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๒.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ท่อคสล.ขนาด ๐.๖๐X๑.๐๐ ม.พร้อมบ่อพักและฝาบ่อพัก หมู่ที่ ๕	๑,๐๘๕,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๓.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๒๗๗,๑๐๐	๒๗๖,๐๐๐	ประชาชนหมู่ที่ ๗ มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๔.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการปรับปรุงฝายโพรงเข้ หมู่ที่ ๗	๑๗๓,๓๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๕.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเขียด หมู่ที่ ๖	๗๒๔,๙๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๖.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายต้นโดน - ควนแหวง หมู่ที่ ๘	๔๔๑,๕๐๐	๓๐๒,๐๐๐	เพิ่มความปลอดภัย/สะดวกในการคมนาคมการสัญจรไป-มา	กองช่าง

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๗.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการฝังท่อระบายน้ำ สายหนองจันทร์ – ควนนกหว้า หมู่ที่ ๙	๙๙,๒๐๐	๘๙,๐๐๐	สามารถระบายน้ำได้ดี ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้	
๘.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการขยายเขตระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ (จากบ้านหมวดแต- บ้านนางเปรม พรหมคง)	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	ประชาชนหมู่ที่ ๑ มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๙.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๗๕,๐๐๐.๔๙	๗๕,๐๐๐.๔๙	มีระบบไฟฟ้าได้มาตรฐาน สามารถผลิตประปาได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๑๐.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	๔๘๓,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๑๑.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๓	๒๖๐,๒๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๑๒.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางควนผามี – กันแร้ หมู่ที่ ๒	๗,๑๖๖,๐๐๐	๗,๑๖๖,๐๐๐	ถนนได้มาตรฐาน เพิ่มความปลอดภัย/สะดวกในการคมนาคมการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
๑๓.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการซ่อมสร้าง ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางควนแหวง-ชายหาร-พรุพ้อ หมู่ที่ ๘ บ้านควนปอม หมู่ที่ ๑๓ บ้านชายหาร และหมู่ที่ ๑๒ บ้านพรุพ้อใต้	๗,๘๐๐,๐๐๐	๗,๘๐๐,๐๐๐	ถนนได้มาตรฐาน เพิ่มความปลอดภัย/สะดวกในการคมนาคมการสัญจร ไป-มา	กองช่าง
๑๔.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการปรับปรุงท่อเมน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านป่าไม้ไผ่	๓,๑๕๐,๐๐๐	๓,๑๕๐,๐๐๐	ระบบประปาได้มาตรฐาน ประชาชนหมู่ที่ ๔ มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
		โครงการปรับปรุงท่อเมน ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านป่าไม้ไผ่	๒๒๙,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๑๕.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางควนผามี-กันแร้ หมู่ที่ ๒ ช่วงที่ ๒	๑๓๐,๗๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๑๖.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านควนแหวงออก	๘๘,๐๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๑๗.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ ๓ (บ้านตลภาค)	๒๖๐,๒๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๘.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลหมู่ที่ ๒ (บ้านนางกลั่น)	๒๖๐,๒๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	กองช่าง
๑๙.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๒๗	เยาวชนมีทักษะในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น	กองการศึกษาฯ
๒๐.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๙๐๘,๐๐๐	๑,๖๗๑,๓๗๐	-เด็กนักเรียนได้มีการพัฒนาการตามวัยทุกคน -สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	กองการศึกษาฯ
๒๑.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เด็กเล็กได้มีการพัฒนาการตามวัยทุกคน	กองการศึกษาฯ
๒๒.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านควนหินแท่น	๕๐๐,๐๐๐	๔๓๔,๗๖๐	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน	กองการศึกษาฯ
๒๓.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดควนเพ็ญ	๗๒๐,๐๐๐	๖๕๗,๐๔๐	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน	กองการศึกษาฯ
๒๔.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านควนแหวง	๑,๐๒๐,๐๐๐	๙๓๘,๑๔๐	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน	กองการศึกษาฯ
๒๕.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดโคกตะเคียน	๒๙๒,๐๐๐	๒๕๔,๕๖๐	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน	กองการศึกษาฯ
๒๖.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดพรุพ้อ	๖๙๒,๐๐๐	๖๓๘,๙๔๖	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน	กองการศึกษาฯ
๒๗.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	๑๕,๐๐๐	๑๔,๐๙๒	ประชาชนมีอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว	สำนักปลัด
๒๘.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	๑๕,๐๐๐	๖,๕๐๐	คนพิการและผู้ดูแลที่เข้าร่วมโครงการมีอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว	สำนักปลัด
๒๙.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกาย เยาวชนมีสถานที่ออกกำลังกายไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	กองการศึกษาฯ

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓๐.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	๑๐,๐๐๐	๗,๕๒๕	ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน	สำนักปลัด
๓๑.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑.ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ๒.สุนัข แมวหรือสัตว์ที่เป็นพาหะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ร้อยละ ๘๐	สำนักปลัด
๓๒.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕,๐๐๐	๔,๙๙๘	สามารถขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมวได้ ร้อยละ ๘๐	สำนักปลัด
๓๓.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	๘,๐๙๐	๘,๐๙๐	ประชาชนได้รับความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	สำนักปลัด
๓๔.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๒๐๐,๐๐๐	๑๓,๐๗๗,๘๐๐	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๓๕.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๖๓๑,๒๐๐	๒,๖๓๑,๒๐๐	ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๓๖.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๑๔,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	สำนักปลัด
๓๗.	การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	สมทบเงินให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อดำเนินกิจกรรม	สำนักปลัด
๓๘.	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	โครงการจัดตั้งด่านชุมชน/จุดบริการ เทศกาลปีใหม่	๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	สามารถลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้	สำนักปลัด
๓๙.	การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๑,๑๐๐	๔๗,๘๗๕	จิตอาสามีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด
๔๐.	การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๓๐,๐๐๐	๑๑๓,๕๕๕	อบต.มีระบบการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษีที่ขึ้น	กองคลัง

ที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ผลดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔๑.	การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี"	๕๐,๐๐๐	๓๘,๐๘๐	เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษี"	กองคลัง
๔๒.	การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล	โครงการป้ายแนะนำ "จุดให้บริการห้องน้ำประชาชน"	๑๕,๖๐๐	๑๕,๖๐๐	ประชาชนได้ใช้ห้องน้ำอย่างสะอาดและทั่วถึง	สำนักปลัด